



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTA DE QUADRA
LOCAL: LOCALIDADE DE CAIÇARA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO	100,00%	24.739,85	-	-	-	-	-	-	24.739,85
4	SUPERESTRUTURA	30,00%	40.339,04	40,00%	53.785,38	30,00%	40.339,04	-	-	134.463,46
5	SISTEMAS DE COBERTURA	-	-	30,00%	19.486,47	40,00%	25.981,96	30,00%	19.486,47	64.954,91
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	1.877,60	-	-	-	-	-	-	1.877,60
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	-	-	-	-	-	-	100,00%	28.345,11	28.345,11
8	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	-	-	100,00%	2.891,68	2.891,68
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	-	-	-	-	50,00%	11.759,01	50,00%	11.759,01	23.518,02
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	-	-	-	-	-	-	100,00%	10.735,06	10.735,06
11	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	100,00%	6.588,18	6.588,18
TOTAL PARCIAL		22,46%	66.956,49	24,38%	73.271,66	26,19%	76.080,01	28,76%	78.765,51	298.073,87
TOTAL GERAL		22,46%	66.956,49	47,04%	140.223,35	73,24%	216.308,36	100,00%	298.073,87	


Ignácio Costa Filho
Eng. Civil
RNP 0604150873